

「永續提升人行安全計畫」核定補助案件執行情形一覽表										
案件(工程)名稱	基隆市中正路人行環境改善計畫	基隆市暖暖區八堵國小暨基隆高中通學步道改善計畫	長興國小周邊通學步道改善工程	基隆市中山區德安路永續提升人行安全改善工程	八斗國小周邊通學步道改善工程	信二路壽山路口及正信路東信路口行人安全設施改善工程	基隆市安樂區長庚生活圈人行環境改善工程	基隆市人本環境永續提升整體規劃計畫	基隆市安樂區基金一、二路人行環境暨道路改善計畫	七堵火車站周邊通學、通勤環境改善計畫
案件分類	規劃設計案	規劃設計及施工案	規劃設計及施工案	規劃設計及施工案	規劃設計及施工案	規劃設計及施工案	施工案	規劃設計案	規劃設計案	規劃設計及施工案
改善項目	計畫範圍內人行環境步行空間改善規劃及設計	設置實體通學步道 檢討道路路口安全及無障礙友善設施，全面改善並提升安全性 協調退縮圍牆，釋出人行道空間 更新既有道路照明，改善夜間通學環境	計畫範圍內人行環境步行空間改善規劃及設計	人行道寬2(m)、道路品質改善寬13(m)以及新設共同管道長229(m)	計畫範圍內人行環境步行空間改善規劃及設計	路口行人安全設施改善 人行道障礙物排除 新設標線型人行道改善 整體人行環境及無障礙環境建置改善 減少路側障礙物善	路口行人安全設施改善 人行道障礙物排除 整體人行環境及無障礙環境建置改善 減少路側障礙物善	全市道路盤點，並逐年規劃改善地點。	計畫範圍內人行環境步行空間改善規劃及設計	計畫範圍內人行環境步行空間改善規劃及設計
施工地點	本規劃設計案因涉及威海營區(軍方)及本府道路開闢影響，為避免重複開闢導致經費流失，故重新調整範圍，取消威海營區周邊人行道設計。另已訂於115年5月25日召開細設審查會議。	八堵路源遠路口起至水源路源遠路口，全長約為600m	本計畫範圍基隆市七堵區東新街(長興國小後門-七堵火車站後站對向)之長興國小側通學步道改善，改善長度為180M	起點位於復興路與德安路路口，終於德安路與台2己線路口，為南北向主要道路，道路長度約200m，道路寬度約15m	本計畫範圍八斗國小家長接送區至調和街一巷調和街公有市場巷口約85m	本計畫範圍路口為信二路與壽山路之路口、正信路與東信路之路口，施作面積合計約880平方公尺	本計畫總長約1,056.6公尺，共劃分為三個街廓，1.安樂路二段(麥金路起點至自強隧道口)，計畫道路全長約827.8m；2.安和一街(安樂路二段至基隆市稅務局)，計畫道路全長約55m；3.建德幼兒園，計畫道路全長173.8m。		本計畫位於基隆市安樂區基金一、二路，屬省道台2線部分路段，起點位於安一路370巷與基金一路路口，終於基金二路與基金三路銜接路口，為東西向主要道路，總長約3,800公尺。	主要施作範圍為自治北街明德一路口經自治街光明路口至長興地下道銜接東新街後到七堵地下道與光明路串聯。全長約1,130m
目前進度	已重新調整範圍，另因整體設計調整，設計亦重新調整，故時程耽誤，已於115年5月25日召開細設審查會議，因修正內容較多，須召開第二次審查會議，預計7月中召開。	工程案9月3日、9月22日、10月21日皆無廠商投標流標，於10月30日辦理流標檢討會議，經設計廠商依會議結論提送修正書圖後重新公告，於115年2月3日、2月25日、3月18日招標皆無廠商投標流標，經檢討後改為分期方式辦理工程招標，於115年6月3日重新辦理公告。	115年4月8日申報開工，刻正施工中。	為配合台電管線遷移停工中。	114年11月7日申報開工，刻正施工中。	本案於114年12月10日公開招標，12月23日流標，於115年1月8日上網招標中。	本案預計於114年7月1日開工，工期342日曆天。 安樂路二段工區施工中。	本市共7區，已盤點7區，期中報告已核定，刻正辦理期末階段報告相關作業。	預計6/22辦理細部審查會	於115年5月5日核定補助案件，刻正辦理墊付及設計案起案程序。
預訂完工日期	預計115年7月30日	預計116年4月30日	預計115年8月30日	預計115年6月30日	預計115年2月28日	預計115年4月30日	預計115年8月30日	預計115年12月底完成規劃設計成果	預計115年8月完成規劃設計成果	預計116年2月完成規劃設
施工前照片		後補			後補	後補				後補
施工中照片		後補			後補	後補				後補
施工後照片		後補	後補	後補	後補	後補	後補			後補
其他公開訊息(如公告、公聽會、設計說明會、施工說明會、地方會勘資訊等)	俟規劃設計內容完成後附上規劃設計圖	114年2月11日召開「八堵路至礦工醫院路段兩側人行道設置疑義」會議，囑於地方目前仍對於設置實體人行道並無共識，經討論本路段採設置標線型人行道。	後補	114年5月19日及6月11日辦理地方說明會、114年9月24日辦理開工前說明會	後補	後補	114年6月20日召開施工前地方說明會。	刻正辦理工作坊相關作業	114年8月1日及6日辦理地方說明會	

基隆市路口類改善詳下列網址
<https://www.klcp.gov.tw/tw/tourism/4191.html>