「『望海巷海灣串聯計畫』長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程－望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄

一、會議時間：109 年 06 月 01 日(星期一)上午 9 時 30 分

二、會議地點：長潭里長青聚會所

三、主持人：廖科長○○　　記錄：胡○○

四、出席單位：

一口規劃設計顧問有限公司：林○○、林○○、羅○○

虹泰營造有限公司：柯○○、黃○○、蔡○○、李○○

本府產業發展處(農漁管理科)：請假

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：陳○○

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○

五、各單位報告：

（一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略

（二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略

六、會議結論：

（一）4 月 30 日副市長室現場視察指示事項，變電設施(管線)下地部分設計監造單位已提供預計遷移之位置並納入變更設計辦理，後續請海洋及農漁發展科協助邀集海科館、台電公司及公路總局等單位辦理會勘。

（二）請設計監造單位於變更設計時，依實際需求及變更設計金額增加減，審酌合理工期。

（三）市府查核小組來函要求落實各工項進行下一階段施工程序時之檢驗停留點查驗部分，請設計監造單位責成施工單位確實落實，並提早將相關查驗資料報府，以利業務單位安排時間會同查核小組辦理抽查。

（四）因本案為本市重點案件，請設計監造單位與施工單位預排鋼構與場鑄段結合(上樑)期程，並提早提供業務單位參辦。

（五）有關新冠肺炎疫情之影響，針對相關參與會議人員之體溫或進出，請確實做好防疫管控。

（六） 5 月 14 日市府查核部分委員建議(如：橋墩牆清水模板拆除後螺絲孔填塞、港區橋墩柱增設保護措施等)，請設計監造單位參酌是否納入變更設計中辦理及回應。

（七）本案橋版地坪之 1：3 水泥砂漿(3cm)與抿石子(1cm)目前施作方式是否已確保日後使用不會因橋版震動等因素致龜裂，請設計監造單位再檢討，以維本工程品質。

（八）現場督導 BB0K+40~BB0K+50 間橋墩牆鋼筋綁紮歪斜及 BB0K+80~BB0K+70 間橋柱預留鋼筋未設置鋼筋保護套，請設計監造單位督處促施工單位盡速完成改善，並將改善資料報府備查。

（以下空白）