「望海巷海灣串聯計畫」長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程

-望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄

一、會議時間：109 年 08 月 07 日(星期五)上午 9 時 30 分

二、會議地點：長潭里長青聚會所

三、主持人：廖科長○○　　記錄：胡○○

四、出席單位：

一口規劃設計顧問有限公司:林○○、宋○○、羅○○

虹泰營造有限公司：蔡○○、李○○、柯○○

本府產業發展處(農漁管理科)：請假

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：請假

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○

五、各單位報告：

（一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略

（二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略

六、會議結論：

（一）有關台電電桿遷移部分，請設計監造單位於辦理變更設計時預留台電線路管溝供後續使用。

（二）依設計監造單位報告：本案欄杆扶手目前已定案且於工務所外已施作兩組樣品，請施工單位依設計監造單位建議於北寧路施作欄杆成品，以確保本案品質。

（三）變更設計前已定案部分及新增項目(含查核委員建議事項、市長、副市長督導建議事項及配合現況變更)，請設計監造單位於會後二週內提出修正版，報府續辦。

（四）設計監造單位與施工單位暫排定鋼構與場鑄段結合(上樑)施工期程為十月左右，確定時間後請設計監造單位儘早提報市府，俾利辦理相關督導視察事宜。

（五）本案原設計橋版地坪為 1：3 水泥砂漿(3cm)與抿石子(1cm)，為確保日後不會因橋版震動等因素致龜裂，經現場施作成品。請依契約納入變更設計。

（六）有關設計監造單位依現場完成扶手欄杆樣品所提修正結合方式、材質等細部修正，請確認是否須納入變更設計，以減履約爭議。

（七）另 BB0K+160~150 因壘石護坡拆除後部分覆土空間、BB0K+140~130 橋墩牆依 5 月 14 日市府查核部分委員建議增設保護措施，及市長視察另案已施作花台及原現況碉堡前空間應

加以改善，經設計監造單位建議將該區域作為自行人節點廣場空間，整理及美化可提供休憩使用，請設計監造單位考量海邊混凝土強度及以鈍角收邊，並納入變更設計。

（八）PT02 區間之結構柱，因配合現地條件須調整結構型式並在原有堤岸增加植筋補強。經設計監造單位結構技師現勘檢討後，結構型式之調整未影響結構安全，後續請設計監造單位納入變更設計。

（九）BB0K+010~000 基礎已施作，檢討現況與橋面版尺寸，查有橋面版與既有海堤之寬度重疊達 10cm 餘，將影響橋面版及其扶手欄杆等設施設置位置。設計監造單位建議靠近海堤側之橋面版縮減 10cm，並調整橋版底斜率，版下回填以土方回填夯實後，增加 PC 工作層，以利橋面版施作。BB0K+20~10 扶手與既有海堤重疊衝突 10cm，橋版斜率調整，設計監造單位建議打除部分海堤，大小約 30*50cm 三角形，以利扶手欄杆收邊，以上調整請設計監造單位納入變更設計並將圖說、數量計算式等一併修正以符實際。

（以下空白）