「望海巷海灣串聯計畫」長潭里漁港及望海巷漁港轉型優化工程

-望海巷漁港友善人行暨景觀工程」工程督導會議紀錄

一、會議時間：109 年 09 月 25 日(星期五)上午 9 時 30 分

二、會議地點：長潭里長青聚會所

三、主持人：廖科長○○　　紀錄：胡○○

四、出席單位：

一口規劃設計顧問有限公司:林○○、宋○○、羅○○

虹泰營造有限公司：蔡○○、李○○、柯○○

本府產業發展處(農漁管理科)：李○○

本府產業發展處(海洋及農漁發展科)：陳○○

本府產業發展處(大地及農漁工程科)：廖○○、胡○○

五、各單位報告：

（一）設計監造單位（一口規劃設計顧問有限公司）：略

（二）施工單位報告（虹泰營造有限公司）：略

六、會議結論：

（一）截至109年9月24日變更設計尚未完成前，實際進度67.32%，預定進度85.2%，落後17.88%，請設計監造單位督促施工單位加緊趕工。

（二）本案分項計畫送審部分預計約有12項，已有11項完成核定，原預定8月18日要提送景觀鋪面施工計畫仍未提送，目前變更設計項目已大致確定，且鋪面材質也已確定，請施工單位儘速提送，以免影響後續工進。

（三）漁業署漁業工程管理系統，請施工單位及設計監造單位定期填報。

（四）本次變更設計新增工項如：擋土牆、階梯花台及耐候鋼包版等，請設計監造單位於核算變更設計工期時，除依變更設計增加、減工程費核算工期外，仍應針對整體工程檢視及核算工期，以符契約規定。

（五）X1、X2斜柱混凝土澆置口設置請依設計監造單位意見辦理。

（以下空白）